

แบบรายงานผล/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (ไตรมาส 4)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพระพรศักดิ์ ตำบลนิคมพระพรศักดิ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุพรรณบุรี

(เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	เงินงบประมาณ	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			ปริมาณ	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ การส่งมอบ ปี..... (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
1	เงินงบประมาณ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย บ้านนายริงศักดิ์ ถ้ำลึก ถึง บ้านนายหลอง ปานศรีแก้ว	1 โครงการ (หน่วยนับ)	เฉพาะเจาะจง	-	66/2564 ลงวันที่ 10/06/64	8-ก.ค.-64	400,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จาก สถานีรถไฟ ถึง สถานีรถไฟ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	70/2564 ลงวันที่ 2/07/64	2-ต.ค.-64	436,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เงินงบประมาณ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างแบบโคมเสาตั้ง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 จำนวน 14 จุด	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	74/2564 ลงวันที่ 14/07/64	2-ต.ค.-64	393,400.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เงินงบประมาณ	ซื้อครุภัณฑ์ตำรวจ-กึ่งอัตราระยะทางแบบดิจิทัล	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	50/2564 ลงวันที่ 16/08/64	18-ต.ค.-64	70,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	เงินงบประมาณ	วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	55/2564 ลงวันที่ 3/09/64	6-ก.ย.-64	5,815.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	เงินงบประมาณ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	56/2564 ลงวันที่ 3/09/64	7-ก.ย.-64	22,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้าน นายต๋อย ถึง บ้านนายไพฑูรย์ ถัดจากถนน	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	80/2564 ลงวันที่ 1/08/64	20-ก.ย.-64	-	354,500.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	เงินงบประมาณ	โครงการลงหินคลุกถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากบ้านนาย บุญช่วย น้ำใจเพชร ถึง บ้านนายทองโปรย คนใจดี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	82/2564 ลงวันที่ 02/09/64	20-ก.ย.-64	81,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	เงินงบประมาณ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย			หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา ลงนาม (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ การส่งมอบ ปี..... (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	เป็นไป ตามแผน (/)		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)
9	เงินงบประมาณ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	68/2564 ลงวันที่ 20/09/64	21-ก.ย.-64	24,000.00	-	/	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	เงินงบประมาณ	โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 2-4 ตำบลเนินพระปรางค์ 8 เส้นทาง	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	90/2564 ลงวันที่ 20/09/64	27-ก.ย.-64	244,000.00	-	/	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....

Get

ผู้รายงาน

(นางสาวณิชนันท์ ศรีเศรษฐภักดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....



(นายวินัย สอึ้งทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์